

รายงานการบริหารงบประมาณประจำเดือน ธันวาคม 2553

แผนงานงบประมาณ : พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จ.สกลนคร รายงาน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2553

ที่	โครงการ/งาน	งบประมาณตาม ประมาณการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	% การ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)
ผลผลิตที่ 1 : จัดการน้ำชลประทาน						
งบดำเนินงาน						
1	ค่าตอบแทนใช้สอย (หมวด 300)	309,600.00	309,600.00	309,575.31	99.99	-
2	ค่าสาธารณูปโภค (หมวด 450)	6,273,979.00	6,273,979.00	6,273,820.59	100.00	-
3	ค่าจ้างเหมาบริการ	5,838,691.00	5,838,691.00	5,838,691.00	100.00	-
	รวม	12,422,270.00	12,422,270.00	12,422,086.90		
ค่าปรับปรุงระบบชลประทาน						
1	อาคารท่อลอดทางหลวง ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 2 แห่ง	2,000,000.00	2,000,000.00	1,997,466.05	99.87	100
2	ร่องระบายน้ำข้างคลอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัด สกลนคร 3 แห่ง	980,000.00	980,000.00	974,919.87	99.48	100
3	อาคารท่อลอดถนน ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 2 แห่ง	4,460,000.00	4,460,000.00	4,450,721.41	99.79	100
4	เสริมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ LMC กม.2+630-กม.3+600 โครงการส่ง น้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 1 สาย	1,000,000.00	1,000,000.00	995,906.15	99.59	100
5	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง RMC กม.42+971 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	900,000.00	900,000.00	899,717.15	99.97	100
6	จัดภูมิทัศน์บริเวณเรือนประทับแรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	3,496,700.00	3,496,700.00	3,490,110.20	99.81	100
7	อาคารที่ทำการเจ้าหน้าที่ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาและกลุ่มผู้ใช้น้ำ ชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	1,000,000.00	997,000.00	988,000.00	99.10	100
8	อาคารฝึกอบรมและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำ อูน จังหวัดสกลนคร 1 งาน	17,304,800.00	17,234,400.00	2,256,733.69	13.09	20
	รวม	31,141,500.00	31,068,100.00	16,053,574.52		

รายงานการบริหารงบประมาณประจำเดือน ธันวาคม 2553

แผนงานงบประมาณ : พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จ.สกลนคร รายงาน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2553

ที่	โครงการ/งาน	งบประมาณตาม ประมาณการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	% การ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน					
1	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+000 - 18+705	11,641,400.00	11,641,400.00	11,640,465.65	99.99	100
2	งานซ่อมระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวาและสายแยกขอย กม.18+705 - 45+700	30,000,000.00	30,000,000.00	29,521,117.21	98.40	100
3	งานซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะทำนบดินและคลองระบาย เขื่อนน้ำอูน	9,981,000.00	9,981,000.00	9,845,247.75	98.64	100
4	งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำใหญ่ สายขอย และสายแยกขอย โครงการฯ นี้	11,774,000.00	11,774,000.00	11,723,199.40	99.57	100
5	งานซ่อมแซมระบบปะปาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จ.สกลนคร	2,842,500.00	2,842,500.00	2,839,248.90	99.89	100
6	ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	2,000,000.00	2,000,000.00	1,991,020.00	99.55	100
	ซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	2,000,000.00	1,896,500.00	1,873,796.50	98.80	
7	จ.สกลนคร					100
8	ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ LMC กม.24+040 กม.28+050	1,520,000.00	1,520,000.00	1,519,909.30	99.99	100
9	ซ่อมแซมผิวจราจรและถนนท้ายเขื่อนโครงการฯ น้ำอูน	5,988,000.00	5,988,000.00	5,987,970.32	100.00	100
10	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำค้ายกฤๅณีสวีระรา กม.0+000 - 2+ 485	3,500,000.00	3,500,000.00	3,479,212.70	99.41	100
11	ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง R-17L-1L กม.0+870	570,000.00	570,000.00	560,708.20	98.37	100
12	ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง RMC กม.37+640	920,000.00	920,000.00	918,659.60	99.85	100
13	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 2	5,257,000.00	5,257,000.00	5,051,308.56	96.09	100
14	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.6+312 - 8+956	5,107,000.00	5,107,000.00	5,001,858.54	97.94	100
15	ซ่อมแซมถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ L-1L กม.0+025 - กม.3+620	9,907,000.00	9,907,000.00	9,869,008.88	99.62	100
16	ซ่อมแซมถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 2	7,296,000.00	7,296,000.00	7,295,699.41	100.00	100
17	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 3	585,000.00	585,000.00	584,889.40	99.98	100
18	ซ่อมแซมถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 3	12,534,000.00	12,534,000.00	12,533,702.83	100.00	100
19	ซ่อมแซมรั้วบริเวณหัวงานโครงการฯ น้ำอูน	4,996,000.00	4,996,000.00	4,991,329.91	99.91	100
20	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบพื้นที่การเกษตร นิคมน้ำอูน	5,000,000.00	5,000,000.00	4,994,899.65	99.90	
	จ.สกลนคร					100
21	ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงการฯ น้ำอูน	6,000,000.00	5,597,400.00	5,505,843.35	98.36	100
22	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 11 เครื่อง	4,000,000.00	4,000,000.00	3,905,901.03	97.65	100
23	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 2	950,000.00	950,000.00	949,491.00	99.95	100
24	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 3	950,000.00	950,000.00	949,922.40	99.99	100

รายงานการบริหารงบประมาณประจำเดือน ธันวาคม 2553

แผนงานงบประมาณ : พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จ.สกลนคร รายงาน ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2553

ที่	โครงการ/งาน	งบประมาณตาม ประมาณการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	% การ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)
25	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ฝายส่งน้ำฯ ที่ 4	800,000.00	800,000.00	796,182.68	99.52	100
26	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอยและสายแยกซอย ฝายส่งน้ำฯ ที่ 2	1,000,000.00	1,000,000.00	999,951.50	100.00	100
27	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอยและสายแยกซอย ฝายส่งน้ำฯ ที่ 3	800,000.00	800,000.00	799,890.15	99.99	100
28	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอยและสายแยกซอย ฝายส่งน้ำฯ ที่ 6	950,000.00	950,000.00	948,922.80	99.89	100
29	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอยและสายแยกซอย ฝายส่งน้ำฯ ที่ 7	500,000.00	500,000.00	489,128.80	97.83	100
30	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ฝายส่งน้ำฯ ที่ 6	800,000.00	800,000.00	798,632.10	99.83	100
31	ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ฝายส่งน้ำฯ ที่ 7	500,000.00	500,000.00	462,499.50	92.50	100
32	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง ฝายฯ ที่ 1-7	4,140,000.00	4,140,000.00	4,139,970.25	100.00	100
33	ขุดลอกคลองระบาย D1-9R-1R-2R,D1-9R-1R-2R-1R และ D3-1-1L	2,143,000.00	2,143,000.00	2,142,987.25	100.00	100
34	กำจัดวัชพืช	908,000.00	908,000.00	907,991.68	100.00	100
35	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่	779,000.00	779,000.00	778,695.30	99.96	100
36	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพักภายในบริเวณโครงการฯ	1,200,000.00	1,170,600.00	1,160,387.87	99.13	100
	รวม	159,838,900.00	159,303,400.00	157,959,650.37		
	รวมทั้งสิ้น	203,402,670.00	202,793,770.00	186,435,311.79		