

## รายงานการบริหารงบประมาณประจำเดือน กันยายน 2554

## แผนงานงบประมาณ : พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน

## โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จ.สกลนคร รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

ที่	โครงการ/งาน	งบประมาณตาม ประมาณการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	% การ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)
<b>ผลผลิตที่ 1 : จัดการน้ำชลประทาน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
1	ค่าตอบแทนใช้สอย (หมวด 300)	260,000.00	260,000.00	259,888.40	99.96	-
2	ค่าสาธารณูปโภค (หมวด 450)	5,485,800.00	5,485,800.00	5,453,074.61	99.40	-
3	ค่าจ้างเหมาบริการ	4,383,600.00	4,383,600.00	4,321,721.44	98.59	-
	รวม	10,129,400.00	10,129,400.00	10,034,684.45		
<b>ค่าปรับปรุงระบบชลประทาน</b>						
1	เสริมคอนกรีตตาดคลอง L-1L กม.3+670 - 5+900	2,200,000.00	2,200,000.00	2,199,905.32	100.00	100
	รวม	2,200,000.00	2,200,000.00	2,199,905.32		
<b>ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน</b>						
1	งานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง	4,140,000.00	1,930,000.00	1,929,941.95	100.00	100
2	งานซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ฝายส่งน้ำ ที่ 5	300,000.00	209,900.00	209,896.48	100.00	100
3	งานขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอย ฝายส่งน้ำ ที่ 5	520,000.00	508,300.00	508,294.20	100.00	100
4	งานซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ฝายส่งน้ำ ที่ 6	700,000.00	691,000.00	690,994.90	100.00	100
5	งานซ่อมแซมอาคารทอระบายน้ำป่าคลอง R-4L-1R กม.0+385 ฝายฯ ที่ 4	200,000.00	161,000.00	160,957.20	99.97	100
6	งานซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ ฝายส่งน้ำ ที่ 4	220,000.00	200,000.00	199,996.88	100.00	100
7	งานขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอยฝั่งขวา ฝายส่งน้ำ ที่ 4	500,000.00	457,000.00	456,931.18	99.98	100
8	งานขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอยและสายแยกซอย ฝายฯ ที่ 3	550,000.00	544,000.00	543,981.40	100.00	100
9	งานขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ และสายซอย ฝายส่งน้ำ ที่ 2	650,000.00	634,000.00	633,993.75	100.00	100
10	งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	600,000.00	572,500.00	572,475.40	100.00	100
11	งานขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอยและสายแยกซอย ฝายฯ ที่ 7	330,000.00	328,000.00	327,984.40	100.00	100
12	งานซ่อมแซมรั้วบริเวณด้านข้างเรือนประทับแรม โครงการฯ น้ำอูน	500,000.00	474,000.00	473,931.23	99.99	100
13	งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย R-16L-2R	1,800,000.00	1,800,000.00	1,799,976.03	100.00	100
14	งานซ่อมแซมระบบชลประทาน (โครงการ 1 ล้านบาท)	1,000,000.00	1,000,000.00	999,692.46	99.97	100
15	งานขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่สายซอยและสายแยกซอย ฝายส่งน้ำ ที่ 6	330,000.00	330,000.00	329,864.13	99.96	100
	รวม	12,340,000.00	9,839,700.00	9,838,911.59		
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24,669,400.00</b>	<b>22,169,100.00</b>	<b>22,073,501.36</b>		