

รายงานการบริหารงบประมาณประจำเดือน กันยายน 2555

แผนงานงบประมาณ : ส่งเสริมการจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จ.สกลนคร รายงาน ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

ที่	โครงการ/งาน	งบประมาณตาม ประมาณการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	% การ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)
ผลผลิตที่ 1 : จัดการน้ำชลประทาน						
งบดำเนินงาน						
1	ค่าตอบแทนใช้สอย (หมวด 300)	200,000.00	200,000.00	199,984.30	99.99	-
2	ค่าสาธารณูปโภค (หมวด 450)	8,352,313.00	8,352,313.00	8,352,114.13	100.00	-
3	ค่าจ้างเหมาบริการ	4,763,660.00	4,763,660.00	4,763,660.00	100.00	-
รวม		13,315,973.00	13,315,973.00	13,315,758.43		
ค่าปรับปรุงระบบชลประทาน						
1	คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.39+500 ถึง 41+500 โครงการฯ น้ำอูน	6,000,000.00	5,739,400.00	5,739,328.32	100.00	100
2	ระบบระบายน้ำ (ร่องระบายน้ำข้างคลอง) โครงการฯ น้ำอูน	3,000,000.00	2,861,700.00	2,861,601.60	100.00	100
3	อาคารบังคับน้ำ 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	550,000.00	528,400.00	528,375.25	100.00	100
4	อาคารคลังพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	2,000,000.00	1,936,600.00	1,936,540.20	100.00	100
รวม		11,550,000.00	11,066,100.00	11,065,845.37		
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน						
1	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง	4,420,000.00	4,420,000.00	4,419,920.00	100.00	100
2	ซ่อมแซมติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้าคลอง LMC กม.10+825	200,000.00	194,000.00	193,965.00	99.98	100
3	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ 5 สถานี	600,000.00	572,100.00	571,974.70	99.98	100
4	ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่	230,100.00	230,100.00	230,024.60	99.97	100
5	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน	1,000,000.00	1,000,000.00	992,000.00	99.20	100
6	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายส่งน้ำ ที่ 2	490,000.00	467,400.00	467,354.25	99.99	100
7	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอย ฝายส่งน้ำ ที่ 3	650,000.00	620,000.00	619,871.85	99.98	100
8	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.3+500-5+000 ฝายส่งน้ำ ที่ 4	450,000.00	429,200.00	429,199.27	100.00	100
9	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอย ฝายส่งน้ำ ที่ 5	400,000.00	381,400.00	381,380.00	99.99	100
10	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายส่งน้ำ ที่ 6	300,000.00	286,100.00	285,957.44	99.95	100
11	ซ่อมแซมคอนกรีตคอคองส่งน้ำ ฝายส่งน้ำ ที่ 7	300,000.00	286,500.00	285,949.88	99.81	100
12	ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำ คลอง L-3L	400,000.00	381,000.00	380,903.70	99.97	100
13	ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะที่นบดิน ฝายส่งน้ำ ที่ 1	490,000.00	477,000.00	476,789.86	99.96	100
14	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอย ฝายส่งน้ำ ที่ 2	790,000.00	764,700.00	764,572.40	99.98	100
15	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ฝายส่งน้ำ ที่ 2	250,000.00	250,000.00	249,934.10	99.97	100

รายงานการบริหารงบประมาณประจำเดือน กันยายน 2555

แผนงานงบประมาณ : ส่งเสริมการจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จ.สกลนคร รายงาน ณ วันที่ 28 กันยายน 2555

ที่	โครงการ/งาน	งบประมาณตาม ประมาณการ	ได้รับจัดสรร (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	% การ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)
16	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ฝายส่งน้ำ ที่ 3	600,000.00	574,100.00	573,879.89	99.96	100
17	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่สายซอย ฝายส่งน้ำ ที่ 4	350,000.00	334,500.00	334,464.80	99.99	100
18	ซ่อมแซมท้ายอาคารทิ้งน้ำ ฝายส่งน้ำ ที่ 4	500,000.00	497,000.00	496,937.85	99.99	100
19	ซ่อมแซมอาคารชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	300,000.00	286,600.00	286,499.80	99.97	100
20	ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ R-11L ฝายส่งน้ำ ที่ 5	220,000.00	211,600.00	211,519.55	99.96	100
21	ซ่อมแซมร่องระบายน้ำ ฝายส่งน้ำ ที่ 6	150,000.00	143,400.00	143,385.00	99.99	100
22	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ R-16R และคลองแยกซอย ฝายส่งน้ำ ที่ 6	350,000.00	334,500.00	334,396.60	99.97	100
23	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ R-17L และคลองแยกซอย ฝายส่งน้ำ ที่ 6	350,000.00	334,500.00	334,334.60	99.95	100
24	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ฝายส่งน้ำ ที่ 7	400,000.00	382,600.00	382,507.25	99.98	100
25	ซ่อมแซมเครื่องก้วานบานระบาย ฝายส่งน้ำ ที่ 2-7	400,000.00	389,600.00	389,436.88	99.96	100
26	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	300,000.00	290,200.00	290,156.84	99.99	100
27	ขุดลอกร่องชักน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	2,007,000.00	2,007,000.00	2,005,650.00	99.93	100
28	ขุดลอกคลองระบายน้ำ D1-9R-1R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	5,200,000.00	5,200,000.00	5,199,549.40	99.99	100
29	ขุดลอกคลองระบายน้ำ D2-2R และ D2-1R โครงการฯ น้ำอูน	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,359.50	99.99	100
	รวม	27,097,100.00	26,745,100.00	26,731,875.01		
แผนงาน : พื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 2554						
1	ซ่อมแซมหินเรียงท่อลอดคลองระบาย D2-2R (ห้วยจิบแจบ) กม. 8+400-กม.8+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	1,836,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	100.00	100
2	ซ่อมแซมหินเรียงท่อลอดคลองระบาย D2-2R-1R (ห้วยคำโพธิ์) กม. 5+200-กม.5+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	2,574,000.00	2,345,000.00	2,345,000.00	100.00	100
3	ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองระบาย D2-2R (ห้วยจิบแจบ) กม.10+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน	1,947,000.00	1,947,000.00	1,921,565.00	98.69	100
4	ซ่อมแซมสะพาน คสล. ข้ามคลองระบาย D1-9R-1R กม.11+040	835,000.00	835,000.00	833,346.00	99.80	100
	รวม	7,192,000.00	6,722,000.00	6,694,911.00		
	รวมทั้งสิ้น	59,155,073.00	57,849,173.00	57,808,389.81		